


0126

 **Schelde** commissie
vlaams nederlandse



W



Waterbouwkundig Laboratorium
Borgerhout
BIBLIOTHEEK

218140

**Voortgang
Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estuarium
4^e kwartaal 2010**

Rapport Werkgroep OS2010

Onderwerp

Voortgang Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium 4e kwartaal 2010

Datum

28 januari 2011

Status

definitief

Contactpersoon

Jos Claessens

Telefoon / E-mail

T +31 (0)164 212 821

E josclaessens@vnsc.eu

Docbase 27674

Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium 4^e kwartaal 2010

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Bestuurlijke Monitor	4
3	Programma Veiligheid tegen overstromen	5
4	Programma Toegankelijkheid	7
5	Programma Natuurlijkheid	9
6	Programma Algemeen	13
7	Mijlpalenoverzicht	14

1 Inleiding

Ontwikkelingsschets

In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (hierna Ontwikkelingsschets) staat een reeks besluiten die vertaald kunnen worden in 26 projecten om de veiligheid tegen overstromen, de maritieme toegankelijkheid en de natuur in het Schelde-estuarium te verbeteren. Daarbij is gezocht naar een redelijk evenwicht tussen de vele, vaak botsende, belangen. Vlaanderen en Nederland hebben de Ontwikkelingsschets in 2005 goedgekeurd na uitvoerige studies en overleg.

De Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes2010) en zijn opvolger de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 heeft van de Technische Scheldec commissie thans Vlaams Nederlandse Scheldec commissie de opdracht om de samenhang en een kwaliteitsvolle voortgang van de uitvoering van de Ontwikkelingsschets te volgen en bevorderen.

Kwartaalrapportage

Per kwartaal worden de volgende analyses uitgevoerd:

-Het geheel wordt samengevat in een bestuurlijke monitor, waarin bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen worden gegeven (hoofdstuk 2);

-Voortgangsanalyse van de projecten: Het kwartaalrapport is een uitgebreid rapport van de laatste 3 maanden van het betreffende kwartaal (hoofdstuk 3 t/m 6);

-Mijlpalenoverzicht met betrekking tot de voortgang en planning van projecten (hoofdstuk 7).

Deze rapportage betreft het vierde kwartaal 2010 en zal de laatste van de reeks zijn. Van de 26 projecten zijn immers nog slechts 6 niet afgerond of in uitvoering.

Voor de verdere voortgang van deze laatste projecten wordt verwezen naar de pagina's van de werkgroep OS2010 op de VNSC-website www.VNSC.eu die wel nog per kwartaal geactualiseerd worden en waarop belangrijke berichten over de voortgang van de OS2010 onder VNSC nieuws zullen opgenomen worden.

2 Bestuurlijke Monitor

Van de oorspronkelijk 26 projecten van de OS2010 zijn eind 2010 reeds 20 projecten voltooid of in uitvoering. Er blijven bijgevolg nog slechts 6 projecten over:

- Het Sigmaplan loopt op schema en naar verwachting zullen alle nodige vergunningen begin 2011 verkregen zijn. Alleen enkele beroepen bij de Raad van State kunnen nog voor vertraging zorgen;
- De actualisatiestudie van de Externe Veiligheid is gestuit op onvolledige, dikwijls niet overeenstemmende data over de gevaarlijke scheepsladingen. Zodra hier klaarheid in geschapen is, kunnen de nodige berekeningen worden uitgevoerd en kan er voor gezorgd worden dat de input van gegevens in de toekomst adequater geregistreerd wordt;
- De bescherming van de Vlakte van de Raan is na een snelle start in België gestuit op een vernietiging van het Besluit door de Raad van State. Thans beraadt men zich nog over de verder te nemen stappen. In Nederland is de Vlakte van de Raan op 30 december 2010 als Natura 2000 gebied aangewezen;
- De voorbereiding van de natuurprojecten in het middengebied van de Westerschelde vordert langzaam maar zeker;
- Bij de voorbereiding van de uitbreiding van het Zwin zit men in beide landen ofwel in (Nederland) ofwel dicht bij (Vlaanderen) de procedurele fase;
- Het Nederlandse regeerakkoord stelt dat, in overleg met Vlaanderen, een alternatief zal ontwikkeld worden voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Door het ministerie van E,L&I werd hiertoe (in januari 2011) een studie opgedragen. De resultaten hiervan zullen medio 2011 bekend zijn. In Vlaanderen zijn de werken in de Prosperpolder reeds 2 jaar geleden gestart maar ook hier blijft een voormalige eigenaar van onteigende gronden alle mogelijke rechtsmiddelen uitputten om de voortgang van de werken te hypothekeren.

3 Programma Veiligheid tegen overstromen

Project 1 Actualisatie Sigmplan

Doel van het project:

Het geactualiseerde Sigmplan zorgt voor veiligheid tegen overstromen en de aanleg van natuurgebieden in het Zeescheldebekken.

Vanuit het principe "Ruimte voor de rivier" worden overstromingsgebieden aangelegd voor veiligheid en diverse types natuurgebieden (1650 hectare in 2030).

In steden en industriegebieden worden de dijken verhoogd (geen stormvloedkering Oosterweel).

Bevoegde instanties:

Vlaanderen: Waterwegen en Zeekanaal, afd. Zeeschelde, i.s.m. Agentschap voor Natuur en Bos, afd. Natuur

Voortgang:

Langs de Zeeschelde werden de veiligheids- en natuurprojecten, die in 2010 in uitvoering moesten zijn, gebundeld in 4 clusters¹:

- Kalkense Meersen
- Vlassenbroekse Polder, Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn
- Durme en haar vallei
- Hedwige- Prosperpolder

De werken voor het 4^{de} cluster zijn reeds in uitvoering. Zij worden behandeld in project 21.

Voor de 3 eerst-genoemde clusters langs de Zeeschelde en de Durme werden de GRUP's en de MER's reeds eerder in 2010 goedgekeurd. In het najaar van 2010 werden voor deze 3 clusters ook alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend. De vergunningen werden echter nog niet afgeleverd. Zij worden begin 2011 verwacht.

Voor deze 3 clusters werden tevens alle onteigeningsbesluiten gemachtigd door de minister van M.O.W. Met uitzondering van de Bunt (Durmevallei) werden deze besluiten ook reeds betekend aan de betrokkenen.²

¹ Een 5^{de} cluster, Dijlemonding, is niet gelegen langs de Zeeschelde en behoort als dusdanig niet tot de OS2010.

² Inmiddels (januari 2011) werden ook de onteigeningsplannen voor de Bunt goedgekeurd door de minister en betekend aan de betrokken eigenaars.

Tegen de GRUP's van de clusters Kalkense Meersen en Durmevallei loopt een beroep tot nietigverklaring met een vordering tot schorsing bij de Raad van State. Ook tegen een aantal onteigeningsbesluiten werd een procedure tot vernietiging en schorsing ingesteld. De verzoeken tot schorsing werden ondertussen afgewezen. De lopende procedures hebben vooralsnog geen impact gehad op de timing. Het instellen van een beroep tot nietigverklaring heeft geen schorsende werking, zodat de aangevochten beslissing blijft gelden. Bovendien werden de vorderingen tot schorsing afgewezen door de Raad van State.

Ondertussen is binnen de projectgebieden (incl. Prosperpolder) ca. 260 ha verworven of goedgekeurd en is ca. 450 ha in onderhandeling. Voor het Vlaamse gedeelte van de Hedwige-Prosperpolder is ca. 145 ha verworven en ca. 80 ha nog in behandeling. De verwerving van de projectgebieden is tot op heden voornamelijk in der minne gebeurd. Vanaf 2011 zullen de aankopen voornamelijk via onteigening verlopen.

In de loop van 2011 zullen de meeste projecten, na aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen, een aanvang nemen.

Project 2 Afstemming beleid veiligheid tegen overstromen

(voltooid)

4 Programma Toegankelijkheid

Project 3 Verruiming van de vaargeul

(voltooid)

Project 4 Onderzoek morfologisch beheer Westerschelde

(voltooid)

Project 5 Externe veiligheid

Doel van het project:

In de OS2010 wordt aan de Permanente Commissie (PC) gevraagd de *nautische veiligheid* verder te optimaliseren. De ontwikkelingen zullen worden gemonitord en geanalyseerd. Waar opportuun zullen maatregelen genomen worden. Zonodig wordt het benodigde instrumentarium daartoe aangescherpt.

De werkelijke ontwikkelingen in de risico's voor de *Externe veiligheid* op en rond de Schelde die een relatie hebben met de nautische veiligheid zullen worden gemonitord.

Bevoegde instanties:

Nederland en Vlaanderen: Permanente Commissie

Voortgang:

Door de aanhoudende problemen rond de inputgegevens voor de modellering werd door het Nautisch-Technisch Expertteam Externe veiligheid beslist om een finale check uit te voeren voor 1 jaar (2008) om zo de verschillen tussen de gegevensbronnen te identificeren. Aan SRK en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen (GHA) werd de vraag gesteld om de detailgegevens voor 2008 aan te leveren zodat op korte termijn een detailvergelijking kon plaatsvinden.

Deze detailanalyse wordt thans uitgevoerd. De resultaten hiervan worden eerlang verwacht. De verwachting is dat op basis van de detailanalyse een verklaring kan gevonden worden voor de verschillen in inputgegevens en dat een besluit kan genomen worden omtrent de te hanteren data. Daarna zal het risicomodel aangepast worden en kan het runnen van het model plaatsvinden.

Een eerste conceptrapportage van de Actualisatiestudie Externe veiligheid wordt in maart 2011 verwacht. Getracht wordt om de Actualisatiestudie Externe veiligheid medio 2011 af te ronden. De consultatie van de experts en de partijen van de Begeleidingsgroep Externe veiligheid zal in de komende maanden van zeer groot belang

zijn om een wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk en breed gedragen eindrapport op te leveren dat tevens in overeenstemming is met de waarnemingen in de praktijk.

Project 6 inventarisatie mogelijke herstelmaatregelen
(voltooid)



5 Programma Natuurlijkheid

Project 7 SBZ status Zeeschelde

(voltooid)

Project 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Onderdeel project 1.

Project 15 Functieveranderingen landbouw Nederland

(voltooid)

Project 16 Natuurpakket Westerschelde middengebied

Doel van het project:

Het realiseren van minimaal 600 hectare estuariene natuur in het kader van de invulling van de instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ Westerschelde.

De locatie van 300 hectare was in de OS2010 al besloten door aanwijzing van de Hedwigepolder (project 21) en een klein deel van de WillemLeopoldpolder (uitbreiding van het Zwin; project 20) in de Ontwikkelingsschets. Dit project handelt vooral om de invulling van het middengebied (300ha.).

Bevoegde instantie: Nederland: Provincie Zeeland

Voortgang:

Voor de buitendijkse projecten Baalhoek, Knuitershoek en Bath zijn nadere modelberekeningen uitgevoerd en bestektekeningen gemaakt. Overleg met gemeenten en belangenorganisaties is voorbereid.

De leden van Provinciale Staten van de Provincie Zeeland hebben in december 2010 ingestemd met het indienen van een onteigeningsverzoek bij de bevoegde minister voor wat betreft de nog niet verworven agrarische gronden, die nodig zijn om Waterdunen te kunnen realiseren. Het project Waterdunen is daarmee dichterbij realisatie gekomen.

Voor het Plan Perkpolder wordt de zitting van de Raad van State over de beroepszaak tegen het bestemmingsplan afgewacht (februari 2011). In oktober is een tweede bouwwerk gesloopt, gelegen in het toekomstige getijdengebied.

Project 17 Formuleren en afstemmen instandhoudingsdoelstellingen Schelde

(voltooid)

Project 18 Compensatiefonds Vlaanderen en Nederland

(voltooid)

Project 19 Bescherming Vlakte van de Raan

Doel van het project:

De Vlakte van de Raan is een ondiep watergebied dat ligt in het mondings- gebied van de (Wester)schelde, op de grens tussen België en Nederland.

Doel is wettelijke bescherming van de natuurwaarden (habitat, vissen, vogels en bodemdieren) van dit gebied. Nederland en België zullen deze ondiepe zandplaat aanmelden bij de Europese Unie, voor aanwijzing als beschermd gebied in het kader van de Habitatrictlijn.

Bevoegde instanties:

België: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu

Nederland: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Voortgang:

Op 30 december 2010 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van EL&I het Nederlandse gedeelte van de Vlakte van de Raan samen met 22 andere gebieden definitief als Natura 2000 gebied aangewezen.

Over het Belgische gedeelte is geen voortgang te melden.

Project 20 Duurzaam behoud en vergroting Zwin

Doel van het project:

Doel is het Zwin te behouden als natuurlijk intergetijdengebied. Het gaat om het tegengaan van verzanding en ecologische verbeteringen. Één van de oplossingen is het vergroten van het Zwin door toevoeging van een deel van de Willem-Leopoldpolder.

Bevoegde instanties:

Vlaanderen: Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Afd. Kust,
i.s.m. Agentschap Natuur en Bos
Nederland: Provincie Zeeland

Voortgang:

In Nederland is het voorontwerp-rijksinpassingsplan voor het Zwin in september door de Minister van LNV toegezonden aan betrokken overheden en instanties met het verzoek om te reageren. Inmiddels zijn de schriftelijke reacties op het voorontwerp rijksinpassingsplan allemaal ontvangen. Deze reacties zullen worden verwerkt in een ontwerp-rijksinpassingsplan, dat naar verwachting medio 2011 ter inzage gelegd zal worden.

Het aanwijzingsbesluit Natura 2000 is uitgesteld tot juni 2011.

In Vlaanderen is de plenaire vergadering in het kader van de GRUP procedure voorzien in maart 2011.

Project 21 Hedwige-Prosperpolder

Doel van het project:

Doel is door het toevoegen van deze polders aan het land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Het gaat om 465 hectare nieuwe brakke estuariene natuur waarvan 295 op Nederlands en 170 op Vlaams grondgebied.

Bevoegde instanties:

Vlaanderen: Waterwegen en Zeekanaal afdeling Zeeschelde i.s.m.
Agentschap voor Natuur en Bos
Nederland: Provincie Zeeland

Voortgang:

De werken in het Vlaams gedeelte van de Hedwige- Prosperpolder zijn volop in uitvoering. Ongeveer een derde van de nieuwe ringdijk is reeds gerealiseerd.

Door de voormalige eigenaar van de gronden is echter een beroep tot nietigverklaring met vordering tot schorsing gericht tegen het GRUP 'Intergetijdengebied Noordelijk gedeelte van de Prosperpolder' ingediend bij de Raad van State alsmede een beroep tot nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning.

Op 13 december 2010 werd door de rechtbank van Dendermonde beslist dat alle werken die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning van 20 november 2008, en waartegen een annulatieprocedure aan gang is bij de Raad van State, opgeschort dienen te worden tot het eindarrest van de Raad van State aan de partijen wordt betekend. Deze opschorting heeft betrekking op de percelen die voorheen eigendom waren van de eiser.

De lopende procedures hebben vooralsnog geen impact op de timing van de werken in het Vlaamse gedeelte. Zonder nietigverklaringen door de Raad van State kunnen alle werken op Vlaams grondgebied tot de Nederlandse grens afgewerkt zijn tegen 2012-2013.

6 Programma Algemeen

**Project 22 Monitoring effecten Ontwikkelingsschets2010
Schelde- estuarium**

(voltooid)

Project 23 Schelde- Landschapspark (SLP)

(voltooid)

Project 24 Samenwerking beleid en beheer

(voltooid)

Project 25 Integraal plan Zwin en omstreken

(voltooid)

Project 26 Integraal plan Beveren- Hulst

(voltooid)

7 Mijlpalenoverzicht

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwikkelingsschets 2010

		2005/2006/2007	2008	2009				2010				2011				2012		
				1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e			
	Projecten met start uitvoering in 2007																	
3	Verruiming van de vaargeul	Ontwerp TB (NL) Start werken Vlaanderen	Tracébesluit (NL)		verg (NL)	kortgeding RvS(NL)	start compensatie werken(VL)	Uitspraak ten gronde RvS - Start werken Nederland										
20	Zwin	SN/KG	Project MER											Start GRUP (VL)	Ter inzagelegging Ontwerp RIP (NL)	Vaststelling RIP		GRUP (VL)
21	Hedwige-Prosperpolder	SN/KG Ontwerp GRUP (VL) MER	Start werken Vlaanderen Rapport Commissie Nijpels		dubbelbesluit NL kabinet		Besluit NL Kabinet Hedwige polder toch te ontpolderen				Nederlands regeerakkoord		studie naar alternatieven gereed					
	Projecten in uitvoering of uitgevoerd in 2010																	
1	Sigmaplan																	
A	cluster Kalkense Meersen		aanvang GRUP-procedures KG MER					GRUP goedgekeurd	MER goedgekeurd Aanvraag vergunningen					Stedenbouwkundige vergunningen				
	Wijmeers deel 2	MER	GRUP		Verg		start werken											
C	Cluster Vlassenbroekse polder. Grote Wal-Kleine Wal Zwijn		aanvang GRUP-procedures KG MER					GRUP goedgekeurd	MER goedgekeurd	Aanvraag vergunningen				Stedenbouwkundige vergunningen				
D	Cluster Durme		aanvang GRUP-procedures KG MER					MER's en GRUP goedgekeurd	Aanvraag vergunningen					Stedenbouwkundige vergunningen				

MER = Milieueffectrapport
verg = vergunning verlening = start uitvoering
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RPB = Rijksprojectenbesluit
TB = Tracébesluit
B = België
BO = Bestuursovereenkomst
RIP = Rijksinpassingsplan

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwikkelingsschets 2010

		2005/2006/2007	2008	2009				2010				2011				2012
				1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	
7	SBZ Status Zeescheide	Voorlopig vaststellingsbesluit	Definitief vaststellingsbesluit													
16	Natuurpakket Westerscheide middengebied	BO getekend	Voorstel Provincie Zeeland aan LNV		Akkoord LNV met voorstel Provincie											
A	Perkpolder												Uitspraak RvS Bestemmingsplan			
B	Waterdunen								Ter inzagelegging PIP		Vaststelling PIP					
C	5 Buitendijkse projecten												start realisatie 2 projecten			
19	Vlakte van de Raan	Aanmelding bij EC (B)	Aanwijzings besluit(B) vernietigd door RvS Aanmelding EC mondings gebied (NL)	Start nieuwe studie Belgisch deel				Ter inzagelegg studie Belgisch deel cont plat	NL definitieve aanmelding bij EC							
22	Monitoring effecten Ontwikkelingsschets	Detailering integraal programma	Operationeel monitoring programma													
	Overige projecten															
2	Afstemming beleid tegen overstroom	Definitief eindrapport														

MER = Milieueffectrapport
 verg = vergunning verlening = start uitvoering
 GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RPB = Rijksprojectenbesluit
 TB = Tracébesluit
 B = België
 BO = Bestuursovereenkomst
 RIP = Rijksinpassingsplan

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwikkelingsschets 2010

		2005/2006/2007	2008	2009				2010				2011				2012
				1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	
4	Onderzoek morfologisch beheer Westerschelde	Advies flexibel storten Morfologische analyse bagger- en stort- intensiteiten Wrakkenonderzoek	Proef baggertuig Detail-onderzoek wrakken Afsluiting onderzoek i f v verruiming	Permanent Overleg												
5	Externe veiligheid		Start 2e fase externe veiligheid onderzoek		Rapport Verkennde studie				Voorstudie gereed					Eindrapport externe veiligheid		
6	Inventarisatie mogelijke herstelmaatregelen		Bijlage bij vergunningaanvr aag veruiming WS	Permanent Overleg												
8	Functieveranderingen landbouw Vlaanderen	Besluit Zwin Grondenbank overeenkomst Sigma	Goedkeuring agrarsch mede- gebruik				goedkeuring pacht- aanvaardings- vergoeding	Eventuele bijstellingen i f v voortgang Sigmapijn								
9	Migratiemogelijkheden vissen	Project afgerond, wordt meegenomen als onderdeel van Sigmapijn														
15	Functieveranderingen landbouw Nederland	Project afgerond														
17	Formuleren en afstemmen instandhoudingsdoelstellingen Schelde	IHD Zeeschelde Concept gebieden document Wschelde + Saefinghe (NL) Concept gebieden document Zwin	Ontwerp aanwijzings- besluit Zwin		Ontwerp aanwijzings- besluit Wester- schelde + Saefinghe(NL)+ Aanwijzings- besluit Zwin(NL)		Aanwijzings- besluit Westerschelde en Saefinghe									
18	Compensatiefonds Vlaanderen en Nederland	Eind rapportage+ verkenning mogelijk- heden														

MER = Milieueffectrapport
verg = vergunning verlening = start uitvoering
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RPB = Rijksprojectenbesluit
TB = Tracébesluit
B = België
BO = Bestuursovereenkomst
RIP = Rijksinpassingsplan

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwikkelingsschets 2010

		2005/2006/2007	2008	2009				2010				2011				2012
				1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	1e	2e	3e	4e	
23	Schelde-Landschaps- park	Project afgerond														
24	Samenwerking beleid en beheer		Verdrag OS2010 In werking													
25	Integraal plan Zwin en omgeving	Besprekingen Zwin gestart		visie document gereed												
26	Integraal plan Beveren- Hulst	Startnota gereed	Start uitwerking plan			Ontwikkelings- visie gereed	Goedkeuring visie	Start vervolg studie	Vervolg studie gereed	Besluit oprichting EGTS						

MER = Milieueffectrapport
verg = vergunning verlening = start uitvoering
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RPB = Rijksprojectenbesluit
TB = Tracébesluit
B = België
BO = Bestuursovereenkomst
RIP = Rijksinpassingsplan



VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE
UITVOEREND SECRETARIAAT
Postbus 299 · NL 4600 AG Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 3 · NL 4611 AP Bergen op Zoom
+ 31 (0)164 212 800
uitvoerendsecretariaat@vnsce.eu | www.vnsce.eu