

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Voortgangsrapportage 1998

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Voortgangsrapportage 1998

december 1998

Projectleider NCPW categorie A: de heer drs. J. Coosen (Rijkswaterstaat directie Zeeland)

Projectleidster NCPW categorie B + C: mevr. Ir. W. Dekker (Dienst Landelijk Gebied namens provincie Zeeland)

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Organisatie, besluitvorming & bestuurlijk overleg	2
2.1. Organisatie uitvoering natuurcompensatieprogramma	2
2.1.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A)	2
2.1.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C)	2
2.2 Besluitvorming	3
2.2.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A)	3
2.2.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C)	3
2.3 Bestuurlijk overleg in het kader van binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C)	3
3. Voortgang buitendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie A)	4
3.1. Bescherming Zuidgors	4
3.2. Broedgebied Hansweert	4
3.3. Veerhaven Kruiningen	5
3.4. Veerhaven Perkpolder	5
3.5. Broedgebied Terneuzen	5
4. Voortgang binnendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie B)	6
4.1. Inlaag Rammekenshoek	6
4.2. Inlaag Oosterzwakepolder	6
4.3. Inlaag Margarethapolder	6
4.4. Inlaag Den Inkel	7
5. Voortgang kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (Categorie C)	8
6. Extra natuurcompensatieprojecten	9
7 Financiën Natuurcompensatieprogramma Westerschelde	10

1. Inleiding

Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaan er natuurwaarden verloren. Deze natuurwaarden worden elders gecompenseerd.

Door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst, op 27 februari 1998, hebben alle partijen, Rijk (V&W en LNV), Provincie, waterschappen en gemeenten (behalve Borsele), die bij deze natuurcompensatie betrokken zijn zich geconformeerd aan de uitvoering van een aantal projecten.

Er wordt in de bestuursovereenkomst onderscheid gemaakt in een drietal categorieën:

- buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A),
- binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B),
- kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C).

Rijkswaterstaat directie Zeeland is verantwoordelijk voor de realisatie van de buitendijkse natuurcompensatieprojecten.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en inrichting van de binnendijkse natuurcompensatieprojecten en de kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel wordt per project bepaald in de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde. De coördinatie van de beide categorieën berust bij de provincie Zeeland. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert voor de provincie het concrete uitvoeringsprogramma uit.

De Minister c.q. de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de eindverantwoordelijkheid voor het totale compensatieprogramma.

Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (NCPW) wordt een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Deze voortgangsrapportage wordt naar de Minister van Verkeer en Waterstaat, c.q. de staatssecretaris en de ondertekenaars van de bestuursovereenkomst gestuurd.

Aangezien de activiteiten in het kader van het NCPW pas medio 1998 zijn begonnen, draagt deze eerste rapportage meer het karakter van een toestandsbeschrijving met een doorkijk naar het programma voor 1999.

In het vervolg zal de voortgangsrapportage verschijnen in het voorjaar van het daarop volgende jaar

2. Organisatie, besluitvorming & bestuurlijk overleg

2.1. Organisatie uitvoering natuurcompensatieprogramma

2.1.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A)

De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in Zeeland is verantwoordelijk voor het realiseren van de buitendijkse natuurcompensatieprojecten. Dit zijn de volgende projecten:

1. Bescherming Zuidgors
2. Broedgebied Hansweert
3. Veerhaven Kruiningen (onder voorbehoud)
4. Veerhaven Perkpolder (onder voorbehoud)
5. Broedgebied Terneuzen

ad 1). Binnenkort wordt een werkgroep geformeerd die zich gaat bezighouden met de vraag op welke wijze de verdediging van Zuidgors er uit gaat zien. Vooral nog wordt de eindrapportage van het project LAMSOOR eerst afgewacht (gereed december 1998), aangezien hierin alle overwegingen aangaande schorverdedigingen in Zeeland zijn te vinden. Verwacht wordt dat de planstudie tot eind '99 zal duren.

ad 2). De gemeente Reimerswaal heeft te kennen gegeven dit project graag uit te breiden met een studie naar de mogelijkheid om het naastgelegen oude haventje (met Scheepswerf) ook een natuurbestemming te geven. Deze wens is vastgelegd in de bestuursovereenkomst. In mei 1998 is een werkgroep geïnstalleerd, die een projectplan zal opstellen. Het projectplan is eind 1998 gereed.

Voor de overige projecten zijn nog geen werkgroepen ingesteld.

Intern Directie Zeeland is voor de interne communicatie en de afstemming met de uitvoering van de categorie B & C projecten een projectleider NCPW aangesteld. Deze projectleider vormt samen met de deelprojectleiders en een financieel specialist de projectgroep NCPW. De samenstelling van de werkgroepen en de projectgroep is te zien in bijlage 1.

2.1.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C)

In juni 1998 hebben GS de Werkgroep Natuurherstel Westerschelde en de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde ingesteld. De samenstelling van de Werkgroep en Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde is te zien in bijlage 2.

In het voorjaar van 1998 is door de beoogde projectleider van het natuurcompensatieprogramma in samenspraak met de Werkgroep Natuurherstel in oprichting een startdocument opgesteld. In dit startdocument zijn de kaders van het uitvoeringsprogramma met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit alsmede de organisatie-, besluitvormings- en de verantwoordingsstructuur nader uitgewerkt.

Nadat de Stuurgroep dit start document tijdens haar eerste vergadering heeft vastgesteld, hebben GS aan de (DLG) de opdracht verleend om het uitvoeringsprogramma uit te voeren, binnen de kaders van het startdocument.

Voor DLG was deze opdracht aanleiding om een projectleider en een medewerker grondverwerving aan te stellen.

2.2 Besluitvorming

2.2.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A)

De besluitvorming over de uitvoering van de buitendijkse natuurcompensatieprojecten wordt voorbereid in de werkgroepen. Beslissingen worden genomen door het directieteam van de directie Zeeland. Het hoofd van hoofdafdeling AX is eindverantwoordelijk.

2.2.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C)

De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde hebben in de periode tussen de oprichting en 1 november 1998 elk tweemaal vergaderd. Naast het bovengenoemde startdocument zijn door de werkgroep aan de stuurgroep ter accordering voorgelegd:

- Een voorstel voor de procedure voor de begrenzing van de binnendijkse natuurontwikkeling; (De wijze waarop communicatie en besluitvorming plaats zal vinden bij het vaststellen van de begrenzing van de categorie B projecten)
- Een voorstel voor de prioritering van categorie C projecten. (Een beoordelingsschema waarmee alle potentiële categorie C projecten zijn beoordeeld op een aantal criteria, en een voorstel gedaan voor de prioriteitstelling van deze projecten)

2.3 Bestuurlijk overleg in het kader van binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (categorie C)

Afgesproken is dat de voorzitter van de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde (Gedeputeerde de Kok) overleg zal voeren met de maatschappelijke organisaties over de invulling van de uitgangspunten van het natuurcompensatieprogramma, voordat daadwerkelijk met het uitvoeringsprogramma van start zal worden gegaan. In oktober 1998 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en met vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw. Overleg met de vertegenwoordigers van de recreatiesector is voor begin 1999 gepland.

3. Voortgang buitendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie A)

3.1. Bescherming Zuidgors

Binnenkort zal een werkgroep worden geformeerd die zich zal bezighouden met de vraag hoe de verdediging van Zuidgors eruit gaat zien.

De voorbereidingen van het project Zuidgors bestaan op dit moment uit het opzetten van een projectplan. Het hoofddoel van het projectplan is de beheersing van de activiteiten in de verschillende fasen van voorbereiding tot ingebruikneming (initiatie-, definitie-, voorontwerp-, ontwerp-, besteks-, uitvoerings- en gebruiksfase). De eerste twee fasen zijn, samengevat, de planstudie.

Met betrekking tot de omvang van de planstudie en de interpretaties van "bescherming Zuidgors" worden de verschillende relaties verder onderzocht. De mogelijke relatie bescherming Zuidgors - gevolgen stortlokatie baggerwerk Westerschelde, is hiervan een voorbeeld. Naar verwachting zal de planstudie eind 1999 worden afgerond. Vooralsnog wordt het eindrapport van het project LAMSOOR eerst afgewacht. Naar verwachting zal dit eind 1998 gereed zijn. In dit project worden alle overwegingen aangaande schorverdediging in Zeeland genoemd en beschreven.

3.2. Broedgebied Hansweert

Vanaf mei 1998 is de werkgroep (zie bijlage 1) vier maal bij elkaar geweest. In de eerste bijeenkomst is onder andere een brainstormsessie gehouden om te komen tot ideeën en wensen voor de bestemming/inrichting van het beoogde gebied te Hansweert. Naar aanleiding hiervan zijn eisen en randvoorwaarden op een rijtje gezet.

Momenteel wordt de haalbaarheid van enkele inrichtingsvarianten verder onderzocht. In de inrichtingsvarianten speelt de deklaag van een aanwezig, oud slibdepot een belangrijke rol. Indien op deze locatie (slibdepot) geen, voor de Westerschelde belangrijke, natuurontwikkeling kan plaatsvinden, zal de betekenis voor het natuurcompensatieprogramma ter discussie komen te staan.

Een ander belangrijk onderdeel van de verschillende varianten is, de aanwezigheid van bedrijven in het haventje, waaronder de Scheepswerf Reimerswaal. Zonder verplaatsing en sanering van de bedrijfslocaties (water- en landbodem) is verdere inrichting niet mogelijk. Voor dit onderdeel is de voortgang sterk afhankelijk van de mogelijkheid en de termijn waarop de bedrijven verplaatst zouden kunnen worden.

Begin november zijn de voorlopige schetsen (varianten) voorgelegd aan de commissie Wonen en Milieu en de dorpsraad Hansweert. De reactie op de voorlichting was overwegend positief maar men was wel bezorgd over de consequenties van de verschillende varianten voor de vervuilde specie die onder de afdeklaag van het depot is gelegen.

De varianten worden in de komende periode verder uitgewerkt. Met name de mogelijkheden om de afdeklaag van het slibdepot af te graven worden, in verband met de milieutechnische aspecten, nader bekeken.

In december 1998 wordt de waterbodem bemonsterd om de bodemkwaliteit ter plaatse vast te stellen. Verder wordt nader onderzocht welke ingrepen mogelijk zijn gegeven de hydrologie van het slibdepot.

Het projectplan "Hansweert" waarin de verschillende fases in het project en de daarbij horende activiteiten op zowel technisch als bestuurlijk/juridisch niveau inzichtelijk worden gemaakt, is eind 1998 gereed.

3.3. Veerhaven Kruiningen

Dit project is in de bestuursovereenkomst onder voorbehoud opgenomen, in afwachting van de uitkomsten van nadere studies naar andere gebruiksmogelijkheden van deze locatie na het gereed komen van de Westerschelde Oeververbinding (in 2003). Zowel de studies naar een economische invulling (bedrijventerrein, overslag, vluchthaven, etc.) als plannen voor een natuurbestemming hebben in 1998 niet tot nadere besluitvorming geleid. Derhalve is nog geen voortgang te melden.

3.4. Veerhaven Perkpolder

Dit project is in de bestuursovereenkomst onder voorbehoud opgenomen, in afwachting van de uitkomsten van nadere studies naar andere gebruiksmogelijkheden van deze locatie na het gereed komen van de Westerschelde Oeververbinding (in 2003). Plannen voor een recreatieve bestemming of voor een natuurlijke afwerking zijn nog niet verder uitgewerkt. Derhalve is nog geen voortgang te melden.

3.5. Broedgebied Terneuzen

Een onlangs afgesloten verkennend onderzoek naar het broedsucces van de visdiefpopulatie op het sluizencomplex van Terneuzen heeft aan het licht gebracht dat door een nog onbekende oorzaak het broedsucces gering is. Voordat tot inrichting van een nieuw terrein in deze omgeving wordt overgegaan moet de precieze oorzaak van het geringe broedsucces achterhaald worden. Aan het RIKZ wordt binnenkort een vervolgonderzoek gegeven om ook toxicologische aspecten in de studie te betrekken. Het vervolgonderzoek zal naar verwachting eind 1999 gereed zijn. Vooralsnog wordt nog geen projectplan gemaakt.

4. Voortgang binnendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie B)

4.1. Inlaag Rammekenshoek

Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel heeft in juni 1998 ambtelijk overleg plaatsgevonden over Rammekenshoek. Het overleg was in eerste instantie verkennend van aard. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de begrenzing van het project, grondverwerving en de relatie met het landinrichtingsproject Walcheren. Geconstateerd werd dat het project Rammekenshoek grote kans van slagen heeft indien de landinrichtingscommissie Walcheren bereid is om mee te werken aan het project. Om de landinrichtingscommissie nog voor de peildatum van het landinrichtingsproject een begrenzingsvoorstel voor te kunnen leggen, zijn de eigendomssituatie en de verkaveling in de nabije omgeving geïnventariseerd. Deze inventarisatie was de basis voor een concept begrenzing, die door Gedeputeerde Staten op 14 augustus 1998 aan de landinrichtingscommissie is verzonden, met het verzoek om medewerking te verlenen.

Ten behoeve van het verdere verloop zal er een projectgroep ingesteld worden die een projectplan zal opstellen waarin onder meer zal worden opgenomen: fasering, communicatie, besluitvorming en kosten. Communicatie met de betrokken instanties en particulieren zal op korte termijn plaatsvinden. Door de Dienst Landelijk Gebied zal een Aankoopstrategieplan worden opgesteld.

4.2. Inlaag Oosterzwakepolder

In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat als alternatief voor de Oosterzwakepolder onderzocht zal worden of op de locatie Sloerand volwaardige estuariene natuurcompensatie te realiseren is tegen vergelijkbare kosten. De Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde heeft naar aanleiding van divers bestuurlijk overleg besloten om dit onderzoek voorlopig niet te laten verrichten, maar eerst de resultaten af te wachten van overleg tussen de gemeente Borsele, de Vereniging Natuurmonumenten, de dorpsraad en de lokale landbouwvertegenwoordigers. Als duidelijk is wat het overleg in de regio heeft opgeleverd en hoe de relatie is met de aanpassingsinrichting Borsele, zal opnieuw de noodzaak van aanvullend onderzoek door de stuurgroep worden gezien.

4.3. Inlaag Margarethapolder

Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel heeft in juni 1998 ambtelijk overleg plaatsgevonden over de Margarethapolder. Hierbij is een eerste verkenning uitgevoerd van onder andere de begrenzing, het streefbeeld, de eigendoms- en gebruikssituatie.

Nadat tussen de voorzitter van de stuurgroep Natuurherstel en de vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden over de invulling van de uitgangspunten van het natuurcompensatieprogramma, zal er een projectgroep Margarethapolder ingesteld worden.

Deze projectgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een begrenzingsvoorstel en projectplan. Communicatie met de betrokken instanties en particulieren is hierbij een belangrijk aspect. Door de Dienst Landelijk Gebied zal een Aankoopstrategieplan worden opgesteld.

4.4. Inlaag Den Inkel

Over de realisatie van het project Den Inkel is reeds in 1997 overleg gevoerd tussen het Staatsbosbeheer, de gemeente Reimerswaal en het Waterschap de Zeeuwse Eilanden. Zodra de grondoverdracht van de dienst der Domeinen naar Staatsbosbeheer is gerealiseerd, zal een aanvang worden gemaakt met de verdere invulling van het project.

5. Voortgang kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (Categorie C)

Naast de projecten die door de commissie Westerschelde indicatief genoemd zijn, hebben waterschappen en terreinbeherende instanties nog een aantal projecten naar voren gebracht voor deze categorie.

Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel hebben vertegenwoordigers van de waterschappen, de provincie, de terreinbeherende instanties en de Dienst Landelijk Gebieden de prioriteiten van alle potentiële categorie C projecten beoordeeld. Ten behoeve van deze beoordeling zijn criteria geformuleerd waaraan de projecten moeten voldoen. Deze criteria betreffen de mate waarin de natuurdoelstellingen worden bereikt (uitgedrukt in winst voor de aan de Westerschelde gebonden natuur en duurzaamheid van de te nemen maatregelen), een bijdrage aan recreatie, de geschatte extra bijdrage door het natuurcompensatieprogramma en de grondverwervingskansen. De mogelijke projecten zijn op een rij gezet en vervolgens indicatief beoordeeld aan de hand van deze criteria.

Deze beoordeling heeft er toe geleid dat de projecten in een aantal klassen zijn ingedeeld, te weten:

- Klasse 1: Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op korte termijn kunnen worden uitgevoerd;
- Klasse 2: Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op langere termijn kunnen worden uitgevoerd;
- Klasse 3: Projecten waarvan de prioriteit nader zal worden bezien aan de hand van een meer gedetailleerde kostenraming en toekomstige ontwikkeling met betrekking tot grondverwerving;
- Klasse 4: Projecten met een lagere prioriteit.

Zoals de overeenkomst aangeeft zullen de totaalkosten van deze projecten de 30 miljoen gulden niet mogen overschrijden.

Met deze indeling is de basis gelegd voor het jaarprogramma voor 1999.

Het beoordelen van de projecten aan de hand van deze criteria zal gedurende de looptijd van het project voortdurend aan de orde zijn. Om bij de tweede ronde over concretere informatie te kunnen beschikken, zullen korte projectomschrijvingen worden opgesteld met een globale omschrijving van het project, de betrokken partijen en een kostenraming.

Voor de projecten met een hoge prioriteit die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd zullen projectplannen worden opgesteld. Indien noodzakelijk zal hiervoor door de Werkgroep Natuurherstel Westerschelde een projectgroep worden ingesteld. In de projectplannen zal worden aangegeven op welke wijze het project gerealiseerd zal worden en binnen welke randvoorwaarden dat zal plaatsvinden.

6. Extra natuurcompensatieprojecten

De stuurgroep is op de uitnodiging van de minister van Verkeer en Waterstaat (zie § 7) in gegaan om met extra voorstellen voor natuurcompensatieprojecten te komen. Van de mogelijke projecten in de categorie B die zijn aangedragen zal een projectvoorstel worden opgesteld dat aan de minister, c.q. staatssecretaris, zal worden voorgelegd.

Als extra natuurcompensatieproject heeft de gemeente Reimerswaal het Bathse schor naar voren gebracht. Om een goed onderbouwd projectvoorstel aan de minister voor te kunnen leggen, laat de DLG een verkennend bodemonderzoek uit voeren.

Als extra buitendijks natuurcompensatieproject is binnen Rijkswaterstaat directie Zeeland de bescherming van de slikken voor het schor van Waarde naar voren gebracht.

De Slikken voor het schor van Waarde verlagen en het schor zelf erodeert. De restanten van het Verdrongen dorp van Valkenisse zijn aan de oppervlakte gekomen en spoelen steeds verder weg. Onderzocht zal worden of een vorm van verdediging (conservering) te vinden is waardoor dit proces kan worden gestopt. Daarbij moet wel de eigen dynamiek van het oostelijk deel van de Westerschelde zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

7. Financiën Natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Aanvankelijk heeft de minister van Verkeer en Waterstaat bij de behandeling van de Vergunningenwet Westerschelde (1997) gezegd dat er maximaal f 88 mln. voor natuurcompensatie beschikbaar zou kunnen komen (waarvan f 44 mln. afkomstig van het Vlaams Gewest), om een financiële grens te bepalen voor de werkzaamheden van de Commissie Westerschelde. Hiermee maakte de minister kenbaar dat de regering ook verantwoordelijkheid heeft voor een goed en bestuurlijk gedragen natuurcompensatieplan.

De Commissie Westerschelde heeft voor f 66 mln. aan natuurcompensatiemaatregelen voorgesteld en daarenboven geadviseerd f 22 mln. te reserveren voor aanvullende maatregelen.

De minister heeft dit laatste niet in het besluit over de natuurcompensatie overgenomen.

Bij de behandeling van het Natuurcompensatieprogramma in de Tweede Kamer (19 februari 1998) heeft de minister hierover gezegd dat er nu gewerkt moet worden met de f 66 mln.

Verder was de minister bereid om met de Provincie te gaan praten over verdere compensaties, ook al omdat mogelijk naar een ander alternatief voor de Ooster-Zwakepolder moet worden gezocht. Bij het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst inzake het

Natuurcompensatieprogramma heeft de DG van Rijkswaterstaat namens de minister gezegd dat als de regio -via de provincie- met nieuwe, gedragen projecten komt (in de categorieën A en B), die voldoen aan de voorwaarden van de bestuursovereenkomst, de minister die welwillend in overweging zal nemen. Financiële dekking moet dan nog wel gevonden worden.

Voor de verschillende categorieën zijn de volgende bedragen afgesproken:

- buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A) f 17 mln.
- binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) f 19 mln.
- kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C) f 30 mln.

Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar krijgen van f 49 miljoen voor de projecten van categorieën B en C van de bestuursovereenkomst. Dit heeft er toe geleid dat het volledige bedrag is opgenomen in de begroting van Rijkswaterstaat voor 1999. Het streven is het budget begin 1999 ter beschikking te stellen van de provincie Zeeland, door dit op een projectrekening (geoormerkt) van het Groenfonds te storten.

Met het Groenfonds zullen afspraken worden gemaakt over het gebruik van de projectrekening, Verantwoording van de bestedingen uit dit budget zal worden gerapporteerd in de jaarlijkse voortgangsrapportage.

Bijlagen:

Bijlage 1: Samenstelling van de verschillende overleggroepen binnen het Natuurcompensatieprogramma .

- 1 a. De Voortgangscommissie.
- 1 b. De projectgroep en de werkgroepen voor de buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A).
- 1 c. De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten en kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (categorieën B en C).

Bijlage 2: Startdocument voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten en kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel.

Bijlage 1a. Samenstelling van de Voortgangsc commissie.

Namens de provincie Zeeland:	de heer drs. G.L.C.M de Kok (voorzitter) plv. de heer L. Coppoolse
Namens de Rijkswaterstaat:	de heer ir. W. Broeders plv. de heer ir. P. Donk de heer drs. J. Coosen (secretaris)
Namens het ministerie van LNV:	de heer ir. R. Woudstra plv. de heer ing. J.W. Harreveld
Namens de Zeeuwse waterschappen:	de heer W. A. Gosselaar plv. de heer ir. C.J. Almekinders (tot 1-1-'99)
Namens de Westerschelde gemeenten:	mevrouw L.C. Poppe -de Looff plv. de heer drs. H.J.M. de Haas

Bijlage 1b. Samenstelling van de Projectgroep en de werkgroepen voor de buitendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. A)

Projectgroep buitendijkse natuurcompensatieprojecten

De heer drs. J. Coosen (Projectleider NCPW/ voorzitter)
De heer ing. W. Houmes (Deelprojectleider Zuidgors)
De heer ing. G. Krijger (Deelprojectleider broedgebied Hansweert)
De heer drs. K. Janse (Financieel specialist)

Deze projectgroep zal op ad hoc basis worden aangevuld met specialisten van de andere afdelingen.

Werkgroep Zuidgors

De heer ing. W. Houmes (voorzitter)
Deze werkgroep zal binnenkort worden opgestart. De deelnemers van de werkgroep vertegenwoordigen Rijkswaterstaat directie Zeeland, gemeente Borsele, provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en Natuurmonumenten en mogelijk andere instanties of groeperingen.

Werkgroep broedgebied Hansweert

De heer ing. G. Krijger (voorzitter)
De heer drs. J. Coosen
Mevrouw A. Paulusse (secretaris)
De heer ing. D. Visser (Gemeente Reimerswaal)
De heer ing. A. Beaufort (Waterschap Zeeuwse Eilanden)
De heer ing. G. Stooker (Staatsbosbeheer)
De heer drs. J. Beijersbergen (provincie Zeeland)

**Bijlage 1c. De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel
voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. B) en
kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (cat. C).**

Leden Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde

Namens de provincie Zeeland: de heer drs. G.L.C.M. de Kok (voorzitter)
de heer ir. G.M. van Overloop (secretaris)
Namens het waterschap Zeeuwse Eilanden: de heer W.A. Gosselaar
Namens de waterschappen ten zuiden van de Westerschelde:
de heer K.J.A. baron Collot d' Escury
Namens de gemeenten ten noorden van de Westerschelde
de heer A. Verbree
Namens de gemeenten ten zuiden van de Westerschelde
de heer K.G. van der Hoofd
Als adviseur namens de Dienst Landelijk Gebied:
de heer ir. W.W.van Zandbrink

Leden ambtelijke werkgroep Natuurherstel Westerschelde

Namens de provincie Zeeland: de heer ir. G.M. van Overloop (voorzitter)
de heer drs. R.M. Mooij (secretaris)
Namens het waterschap Zeeuwse Eilanden
de heer ing. J.A. Dees
Namens de waterschappen ten zuiden van de Westerschelde
de heer drs. A.J. Mouton
Namens de gemeenten ten noorden van de Westerschelde
mevrouw M.E. Plugge
Namens de gemeenten ten zuiden van de Westerschelde
de heer J.C. Naeije
Als adviseur en tevens projectleider van de Dienst Landelijk Gebied:
mevrouw ir. W. Dekker

**Bijlage 2: Startdocument uitvoeringsprogramma Natuurherstel Westerschelde
voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. B) en
kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (cat. C).**