

# LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

## INHOUD

1. **Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden**
2. **Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden**
3. **Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden**
4. **Simon Stevin**
5. **Walfaciliteiten Halve Maan**
6. **Serres De Haan**
7. **VLIZ gebouwen Wandelaarkaai**
8. **Aankopen apparatuur en toestellen**

### ***1. Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden***

Aantal vaaruren tot eind september : 1105 uur (75% beschikbare tijd).  
Aantal tochten tot eind september : reeds 127 uitgevoerd (188 gepland)

Schatting totale vaartijd 2011 bedraagt 1340h (91% beschikbare tijd)

Veel scheepstijd verloren sinds april door weigering toegang tot C-Power werkgebied op Thornton Bank. Een nieuwe VLIZ/DAB Vloot aanvraag voor oktober-december is verstuurd naar BMM.

### ***2. Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden***

2-daagse meetcampagne op Schelde voor geofysische metingen nabij Doel voor reconstructie paleolandschap

### ***3. Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie maanden***

#### ***4. Simon Stevin***

Bouw verloopt volgens plan. Er waren problemen met schilderwerken en isolatiewerken maar die werden door DAB Vloot aangepakt. Opdrijven is gepland op 18 oktober, begin transport naar Nederland op 25 oktober.

#### ***5. Walfaciliteiten Halve Maan***

Renovatie is gestart eind mei. Topgevels zijn in veel ergere staat dan gedacht, ook een aantal betonbalken dienden volledig vernieuwd te worden. Dit zal aanleiding geven tot gevoelige meerprijzen voor die posten. Een aantal andere posten worden daarom voorlopig niet uitgevoerd (oa. gieten nieuwe vloer in loodsen, aanleg )

## **6. Serres De Haan**

## **7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai**

## **8. Aankopen apparatuur en toestellen**

ADCP VLIZ is total loss na gebruik voor OMES campagne. Wetenschappers namen geen verzekering. VLIZ polis vergoed ongeveer de helft van de nieuwwaarde. Aankoop van een nieuwe ADCP wordt daarom uitgesteld tot alle investeringen voor Simon Stevin & walfaciliteiten zijn afgerond.